

**Отчет
о ходе реализации муниципальной программы**

«Дорожное хозяйство и повышение безопасности дорожного движения на территории Староминского сельского поселения»

Ответственный исполнитель Администрация Староминского
сельского поселения

Отчетный период 2 квартал 2019 года

Непосредственный
исполнитель Ведущий специалист отдела
строительства, благоустройства и
коммунального хозяйства
администрации Староминского
сельского поселения Староминского
района - В.Г. Быстров

Дата составления отчета 10 июля 2019 года

Отчет

**об исполнении финансирования муниципальной программы
2 квартал 2019 года**

(1 квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год)

«Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Староминского сельского поселения»

(наименование муниципальной программы)

тыс. рублей

Номер мероприятия (1)	Наименование основного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы	Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год				Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью на отчетную дату)				Освоено (израсходовано) в отчетном периоде				Фактически достигнутый результат реализации мероприятия (2)
		всего	в том числе			всего	в том числе			всего	в том числе			
			местный бюджет	краевой бюджет	федеральный бюджет		местный бюджет	краевой бюджет	федеральный бюджет		местный бюджет	краевой бюджет	федеральный бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Всего по муниципальной программе	13 559,7	13 559,7	-	-	13 559,7	13 559,7	-	-	5 543,9	5 543,9	-	-	
1	Отдельные мероприятия муниципальной программы « Дорожное хозяйство и повышение безопасности дорожного движения на территории Староминского сельского поселения»													
1.1	Основное мероприятие № 1 Повышение транспортно - эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог	12 700,7	12 700,7	-	-	12 700,7	12 700,7	-	-	5 426,8	5 426,8	-	-	-

	общего пользования местного значения и объектов транспортной инфраструктуры													
1.1.2	Мероприятие № 1.2 Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая инженерные изыскания, разработку проектной документации, проведение необходимых экспертиз	10 090,6	10 090,6	-	-	10 090,6	10 090,6	-	-	5 426,8	5 426,8	-	-	Электроэнергия (светофоры): 33,1 тыс. рублей; Зимнее содержание дорог: 2 738, тыс. руб, Техническое обслуживание светофоров: 88,3 тыс. рублей, грейдование автомобильных дорог – 794,8 тыс. руб, покос сорной растительности - 98,9 тыс. рублей, приобретение ГПС-377,0 тыс. рублей, ямочный ремонт -1 256,8 тыс. рублей, ремонт светофорных объектов на пересечении ул.Кольцовской/ ул.Красная, ул. Красная/ул.Мир а – 39,5 тыс.

														рублей
1.1.3	Мероприятие № 1.3 Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов имеющих асфальтобетонное покрытие	2 610,1	2 610,1	-	-	2 610,1	2 610,1	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Основное мероприятие № 2 Повышение безопасности дорожного движения на территории Староминского сельского поселения	859,0	859,0	-	-	859,0	859,0	-	-	117,1	117,1	-	-	-
2.2.1	Мероприятие № 2.1 Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения	538,7	538,7	-	-	538,7	538,7	-	-	55,4	55,4	-	-	изготовление технического отчёта по обследованию путепровода на автомобильной дороге ст. Староминская - ст. Ленинградская- ст. Павловская (км 1+447) и паспорта сооружений- 55,4 тыс. рублей
2.2.2	Мероприятие №2.2 Приобретение, изготовление, установка, ремонт и содержание элементов обустройства автомобильных дорог	320,3	320,3	-	-	320,3	320,3	-	-	61,7	61,7	-	-	Приобретение остановочного павильона - 61,7 тыс. рублей

	местного значения													
--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Координатор муниципальной программы:
Начальник отдела строительства, благоустройства
и коммунального хозяйства администрации
Староминского сельского поселения
Староминского района

А.Е. Леденёв

Исполнитель:
Ведущий специалист отдела строительства,
благоустройства и коммунального хозяйства
администрации Староминского сельского поселения
Староминского района

В.Г. Быстров

Дата предоставления отчета

«10» июля 2019 г.

Отчет
о достижении целевых показателей муниципальной программы
2 квартал 2019 года

(1 квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год)

«Дорожное хозяйство и повышение безопасности дорожного движения на территории Староминского сельского поселения»

(наименование программы)

Номер показателя (1)	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Предусмотренное программой значение показателя на текущий год	Фактическое значение показателя на отчетную дату	Причины недостижения целевых показателей (2)
1	2	3	4	5	6
1	Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и повышение безопасности дорожного движения на территории Староминского сельского поселения»				
1.1	Целевой показатель: Снижение количества дорожно-транспортных происшествий	Показатель за 2016 год, ед. 291	-10%	-79,6 % (7 ДТП)	-
1.3	Целевой показатель: Протяженность грейдерированных дорог	км	160	70	Достижение планируется по итогам реализации муниципальной программы
1.4	Целевой показатель: Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий	Показатель за 2016 год, чел. 4	- 25%	-50% (2 чел.)	-
1.6	Целевой показатель: Протяженность отремонтированных участков дорог с гравийным покрытием	км	2,9	2,6	Достижение планируется по итогам реализации муниципальной программы

1.7	Целевой показатель: Количество установленных остановочных павильонов на остановочных пунктах	шт	1	1	-
1.8	Целевой показатель: Изготовление технического отчета по обследованию путепровода	шт	1	1	-

Координатор муниципальной программы:
Начальник отдела строительства, благоустройства
и коммунального хозяйства администрации
Староминского сельского поселения
Староминского района

А.Е. Леденёв

Исполнитель:
Ведущий специалист отдела строительства,
благоустройства и коммунального хозяйства
администрации Староминского сельского поселения
Староминского района

В.Г. Быстров

Дата предоставления отчета

«10» июля 2019 г.