

Отчет
о ходе реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

Координатор программы	Отдел строительства, благоустройства и коммунального хозяйства
Отчетный период	3 квартал 2018 года
Непосредственный исполнитель	А.Е. Леденев
Дата составления отчета	«16» октября 2018 года

Отчет
об исполнении финансирования муниципальной программы
3 квартал 2018 года

(отчетный период)

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

(наименование программы)

тыс. рублей

Номер мероприятия (1)	Наименование основного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы	Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год				Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью на отчетную дату)				Освоено (израсходовано) в отчетном периоде				Фактически достигнутый результат реализации мероприятия (2)
		всего	в том числе			всего	в том числе			всего	в том числе			
			местный бюджет	краевой бюджет	федеральный бюджет		местный бюджет	краевой бюджет	федеральный бюджет		местный бюджет	краевой бюджет	федеральный бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Всего по муниципальной программе	14 098,5	2 872,3	2 694,3	8 531,9	14 098,5	2 872,3	2 694,3	8 531,9	631,3	631,3	-	-	-
1.	Отдельные мероприятия муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Староминского сельского поселения Староминского района»													
1.1	Основное мероприятие № 1 Благоустройство общественной территории	13 970,1	2 743,9	2 694,3	8 531,9	13 970,1	2 743,9	2 694,3	8 531,9	502,9	502,9	-	-	-
1.1.1	Мероприятие № 1.1 Поддержка государственных	13 207,3	1 981,1	2 694,3	8 531,9	13 207,3	1 981,1	2 694,3	8 531,9	-	-			-

	программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды													
1.1.2.	<p>Мероприятие № 1.2</p> <p>Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»</p>	434,8	434,8	-	-	434,8	434,8	-	-	175,0	175,0	-	-	<p>Разработка дизайн-проекта "Благоустройство сквера «Молодежный»" в ст. Староминской, ул. Красная, квартал 131 – 15,3 тыс. рублей,</p> <p>Разработка проектной документации по объекту: «"Благоустройство сквера «Молодежный»" в ст. Староминской, ул. Красная, квартал 131» - 86,7 тыс. рублей</p> <p>3D визуализация проекта "Благоустройство сквера «Молодежный»" в ст. Староминской, ул. Красная, квартал 131 – 16,0 тыс. рублей</p> <p>Разработка дизайн-проекта "Благоустройство Парка культуры и отдыха Староминского района имени 30-летия Победы"</p>

														<p>Староминского сельского поселения – 42,0 тыс. рублей,</p> <p>3D визуализация проекта "Благоустройство Парка культуры и отдыха Староминского района имени 30-летия Победы" Староминского сельского поселения – 15,0 тыс. рублей</p>
1.1.3.	<p>Мероприятие № 1.3</p> <p>Приобретение детской игровой площадки (оборудование)</p>	100,0	100,0	-	-	100,0	100,0	-	-	99,9	99,9	-	-	<p>Оборудование общественной территории детскими игровыми площадками: 1 единиц</p>
1.1.4	<p>Мероприятие № 1.4</p> <p>Установка декоративного освещения</p>	228,0	228,0	-	-	228,0	228,0	-	-	228,0	228,0	-	-	<p>Приобретение и установка декоративного освещения по ул. Железнодорожная (подъезд к жд-2), ст. Староминская – 98,7 тыс. рублей</p> <p>Приобретение и установка декоративного освещения ("Звезда") по ул. Кольцовская (от ул. Коммунаров до ул. Базарная) ст. Староминская – 70,7 тыс. рублей</p> <p>Приобретение и установка декоративного</p>

														освещения ("Звезда") по ул. Кольцовская (от ул. Коммунаров до ул. Базарная) ст. Староминская – 58,6 тыс. рублей
1.2	Основное мероприятие № 2 Благоустройство дворовой территории	110,0	110,0	-	-	110,0	110,0	-	-	110,0	110,0	-	-	-
1.2.1	Мероприятие № 2.1 Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды	110,0	110,0	-	-	110,0	110,0	-	-	110,0	110,0	-	-	Изготовление дизайн-проектов благоустройства дворовой территории – 30,0 тыс. рублей Изготовление проектно-сметной документации по объекту "Благоустройство дворовой территории по адресу: ст. Староминская ул. Кольцовская, дом № 30, 32, 34" – 60,0 тыс. рублей, Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту: "Благоустройство дворовой территории по адресу: ст. Староминская,

														ул. Кольцовская дом №30,32,34"" – 20,0 тыс. рублей
1.3	Основное мероприятие № 3 Информационное сопровождение «Формирование современной городской среды»	18,4	18,4	-	-	18,4	18,4	-	-	18,4	18,4	-	-	
1.3.1	Мероприятие № 3.1 Реализация мероприятий муниципальной программы	18,4	18,4	-	-	18,4	18,4	-	-	18,4	18,4	-	-	Приобретение информационных плакатов– 15,6 тыс. рублей, баннеров- 2,8 тыс. рублей

1) Номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе (подпрограмме, ведомственной целевой программе, основном мероприятии).

2) Указывается результат выполнения в разрезе каждого мероприятия (разработка технического задания, размещение муниципального заказа для муниципальных нужд, заключение муниципального контракта, выполнение работ и т.д.) в соответствии с муниципальной программой.

3) При наличии внебюджетных источников данные отчета дополняются на суммы внебюджетных средств, направленных на исполнение мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Координатор муниципальной программы
Начальник отдела строительства, благоустройства и коммунального хозяйства

А.Е. Леденев

Дата предоставления отчета

«16» октября 2018 г.

Отчет
о достижении целевых показателей муниципальной программы

3 квартал 2018года

(отчетный период)

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

(наименование программы)

Номер показателя (1)	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Предусмотренное программой значение показателя на текущий год	Фактическое значение показателя на отчетную дату	Причины недостижения целевых показателей (2)
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»					
1.1	Целевой показатель: Количество благоустроенных общественных территорий	ед.	1	0	Мероприятия для достижения целевого показателя не проводились
1.2	Целевой показатель: Разработка дизайн-проектов благоустройство общественных территорий	ед.	1	2	-
1.3	Целевой показатель: Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов	ед.	2	0	Мероприятия для достижения целевого показателя не проводились
1.4	Целевой показатель: Разработка дизайн-проектов благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	ед.	2	1	-
1.5	Целевой показатель: Количество установленных детских игровых площадок	ед.	1	1	-
1.6	Целевой показатель: Количество установленных декоративных элементов освещения	единиц	44	44	-

1.7	Целевой показатель: Количество приобретённых информационных плакатов	единиц	16	16	-
1.,8	Целевой показатель: Количество приобретённых информационных баннеров	единиц	14	14	-

1) Номер целевого показателя указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе (подпрограмме, ведомственной целевой программе, основном мероприятии).

2) Указывается информация о причинах несоблюдения, недостижения целевых показателей, о принятых решениях по обеспечению достижения целевых показателей предусмотренных программой.

Координатор муниципальной программы
Начальник отдела строительства, благоустройства и коммунального хозяйства

А.Е. Леденев

Дата предоставления отчета

«16» октября 2018 г.